

Marmen, Sophie

De: Blondin-Provost, Julien-Michel <Julien-Michel.Blondin-Provost@transports.gouv.qc.ca>
Envoyé: 8 octobre 2019 07:50
À: Bissonnette-Lafontaine, Alexandre
Objet: Rencontre_PIT_Powerpoint
Pièces jointes: 2019-10-08 - Visite terrain et mäj échéancier - MELCC_VMPO.PPTX

Bonjour Alexandre,

Afin de faciliter ton suivi ce matin, voici le ppt qui sera présenté. Ne pas transmettre ce document à une autre personne ou organisme que MPO.

Merci,

Julien-Michel Blondin-Provost, biologiste

Direction du soutien technique des grands projets
Direction générale de la gouvernance et du soutien au portefeuille des grands projets routiers
Ministère des Transports

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 13^e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-7781, **poste 30151**
Cellulaire : 438-223-5721
Courriel : julien-michel.blondin-provost@transports.gouv.qc.ca

Reconstruction du pont de l'Île- aux-Tourtes

État d'avancement du projet
2019-10-08


Plan de présentation

1. Mise en contexte
2. Objectifs et caractéristiques du projet
3. Processus de participation publique et consultation
4. État d'avancement
5. Cueillette d'intrants
6. Contexte environnant
7. Prochaines étapes

1. Mise en contexte


État de la structure et justification du projet

- ☐ Pont en service depuis un peu plus de 50 ans
- ☐ Les travaux de maintien ne permettent pas de corriger les problèmes de façon permanente
- ☐ Une intervention majeure est requise




2. Objectifs et caractéristiques du projet

- ☐ Assurer la mobilité des personnes et des marchandises dans l'axe de l'autoroute 40 entre l'île de Montréal et la région de Vaudreuil-Soulanges
- ☐ Favoriser le transport actif et collectif
- ☐ Mettre en valeur l'infrastructure et assurer son intégration au paysage
- ☐ Préserver l'intégrité du milieu environnant



2. Objectifs et caractéristiques du projet




*La zone d'intervention illustrée témoigne de la longueur du projet et non de l'emplacement exact de la future infrastructure.

2. Objectifs et caractéristiques du projet

Reconstruction au nord du pont actuel

- ☐ Moins d'empiétement en eau et dans les milieux humides
- ☐ Moins d'impact lié aux acquisitions





Construction d'un NOUVEAU PONT AU NORD du pont actuel


2. Objectifs et caractéristiques du projet

Construction d'un nouveau pont :

- ☐ 3 voies par direction
- ☐ Accotement droit (4 mètres) pouvant être utilisé par les autobus
- ☐ Piste polyvalente bidirectionnelle
- ☐ Mise en valeur architecturale
- ☐ Le pont sera construit avec la possibilité d'accueillir un mode de transport lourd



3. Processus de participation publique et de consultation



- ☐ 50 rencontres
- ☐ 4 conférences téléphoniques
- ☐ 3 consultations publiques
- ☐ 1 conférence de presse
- ☐ 1 atelier de travail

Organisations	Dates/périodes	Nombre d'échanges
Autres Ministères (MCC et MELCC, MFFP)	2014 à 2019	7 rencontres 2 conférences téléphoniques
CAR de Montréal	2017-05	1 rencontre
CMM	2015-09 2018-09	1 rencontre 1 conférence téléphonique
Villes	2014 à 2019 2015-12 2018-09	10 rencontres 1 atelier de travail (villes+organismes) 1 conférence téléphonique
OPTC (ARTM, EXO, CIT)	2015 à 2019	30 rencontres
Communautés autochtones	2018-12 2019-02 2019-03 2019-10-03	Lettres transmises (Kahnawake+Kanesatake) 1 rencontre (Kahnawake) Lettres transmises + courriels 1 rencontre
Autres organismes	2015	2 rencontres
Grand public	2019-03 2019-03 2019-10	1 conférence de presse 2 consultations publiques Table de consultation architecture

3. Processus de participation publique et de consultation

☐ Consultations publiques

2019-03-18 et 2019-03-27

Environ 175 personnes

☐ Questionnaire électronique

2019-03-18 au 2019-04-12


Plus de 700 personnes

☐ À venir : Tables thématiques



4. État d'avancement

Le Projet est en « planification »



- 08-2018: Approbation du mémoire
- 11-2018: Transmission de l'avis de projet au MELCC
- 12-2018: Réception de la directive (EIE) du MELCC
- 12-2018: Publication de l'avis de début de projet
- 12-2018: Période de consultation (fin 01-2019)
- 02-2019: Réception de la synthèse des observations recueillies

4. État d'avancement

ENJEUX:

Mobilité

- Prolongation du REM jusqu'à Vaudreuil-Dorion (17/28)
- Favoriser le transport actif (8/28)
- Circulation et congestion routière (10/28)
- Favoriser les transports collectifs (5/28)
- Accès aux municipalités et au pont (4/28)
- Sécurité des usagers (4/28)


Environnement

- Protection de l'environnement (9/28)
- Architecture et esthétisme du pont (4/28)
- Lutte contre les changements climatiques (4/28)
- Réduction du bruit et des vibrations (4/28)


Gestion du projet

- Délais de réalisation du projet (8/28)
- Consultations et information du public (4/28)

4. État d'avancement



4. État d'avancement



5. Cueillette d'intrants

- ☐ Étude de navigation - en cours
- ☐ Étude d'opportunité en transport collectif - complété
- ☐ Étude corridor - mode lourd en TC - à venir
- ☐ Table de consultation architecture - en cours
- ☐ Table de consultation mobilité et environnement - à venir
- ☐ Relevés bathymétrie - complété
- ☐ Relevés d'arpentage - complété
- ☐ Archéologie terrestre - complété
- ☐ Archéologie subaquatique - en cours
- ☐ Caractérisation des sédiments - à venir


5. Cueillette d'intrants

Activités	Période de réalisation																		
	2019								2020										
	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct
Inventaire à l'externe																			
Avifaune																			
Caractérisation du substrat																			
Herbier aquatique																			
Moules d'eau douce en eau profonde																			
Inventaire en régie et en partenariat avec le MFFP																			
Habitat polatouche																			
Habitat chauve-souris																			
Structures d'exposition au soleil (Testudine ou Tortue)																			
Peuplements forestiers																			
Espèces végétales à statut (EMVS), Espèces exotiques envahissantes																			
Cours d'eau																			
Milieux humides																			
Moules d'eau douce en eau peu profonde																			
Couleuvres																			
Salamandres à quatre orteils																			

5. Cueillette d'intrants

Activités	Date de début	2019	2020	2021	2022
Avant-projet préliminaire	août-2019				
PEEE	nov-2018				
Phase 1 : Avis de projet et directive	Complète				
Phase 2	Complète				
Consultation sur les enjeux	Complète				
EIE					
Rapport d'étape 1					
Rapport d'étape 2					
Analyse de recevabilité EI (MEICC) et série de Q/R					
Phase 3 A : BAPE					
Phase 3 B : Analyse environnementale du Ministère					
Phase 4 : Recommandation et décision					
Inventaires biologique à compléter					
Avifaune					
Moules en eau profonde					
EMVS; Plantes primitives					
Caractérisation du substrat					
Herbier aquatique					
Étude à compléter					
Étude de navigation					
Étude corridor - mode lourd en TC					
Archéologie subaquatique					
Évaluation environnementale de site, phase I					
Évaluation environnementale de site, phase II					
Étude géotechnique					
Autorisations environnementales					
Rélevé et forages					


6. Contexte environnant



6. Contexte - Approche Est



6. Contexte - Île Girwood et ch. Senneville





6. Contexte - Île aux Tourtes



7. Prochaines étapes

- ☐ Démarrage du mandat pour l'ÉIE (en cours)
- ☐ ÉIE: rapport d'étape 1 (début 2020)
- ☐ Étude géotechnique (automne 2019 et 2020)



Accès île aux Tourtes



Accès île aux Tourtes



Accès île aux Tourtes



Accès île Girwood



Accès île Girwood



Accès île Girwood

